

CONSTRUIMOS SOLUCIONES,
CREAMOS CONFIANZA.



solaria
Ingeniería Estructural y Sísmica



SEGURIDAD



INNOVACIÓN



COMPROMISO



CONFIANZA

Supervisión estructural • Torre de apartamentos

Qué revisamos en su obra, cómo lo hacemos y cómo lo registramos

NUESTRO COMPROMISO

Que lo que se construye sea exactamente lo que se diseñó.

Revisamos en obra cada muro, columna, viga y losa de la torre antes de que el concreto lo cubra, y dejamos constancia de todo con fotos, planos y normas.

ALCANCE

Qué supervisamos en su obra

11

niveles de la torre

195

apartamentos, uno por uno

6

etapas revisadas en cada uno

Muros

Refuerzo, bordes y concreto de cada muro

Columnas

Barras, estribos y empalmes

Vigas y losas

Armado, espesor, apuntalamiento y curado

Ejes y plomo

Distancias entre ejes, plomo y nivel de losa

MÉTODO

Seguimos el orden de la obra, en seis etapas



Cada apartamento tiene su propio plan de revisión con **29 puntos de control**. Las etapas 3 y 6 no avanzan sin el visto bueno del supervisor.

MÉTODO

Qué verificamos en cada etapa

Etapa	Qué revisamos	Referencia
1 · Trazo y arranques	Ejes y niveles, arranques con traslape completo, junta de construcción limpia y rugosa, vanos y ductos	Planta del nivel
2 · Armado de muros y columnas	Doble cama de refuerzo, elementos de borde, estribos a 135°, empalmes en zona permitida, nada soldado	Elevaciones, hoja S-02_001
3 · Antes de cerrar formaleta	Recubrimientos (muros 2.5 cm, columnas 4.0 cm), separación entre barras, acero limpio, formaleta aplomada	ACI 347 · ACI 117
4 · Fundición y curado de muros	Resistencia del concreto, revenimiento y cilindros, vibrado, desencofrado con 85% de f'c, curado mínimo 7 días	ACI 308
5 · Armado de losa y vigas	Espesor de losa, electromalla y traslapes, bastones, refuerzo en esquinas de ductos, anclaje de vigas	Planos de losa y vigas
6 · Liberación de losa	Apuntalamiento, instalaciones, visto bueno firmado, curado hasta 70% de f'c confirmado con cilindros	Ensayo de cilindros

PUNTOS DE LIBERACIÓN

Nada se cierra ni se funde sin nuestro visto bueno.

Antes de cerrar la formaleta

Recubrimientos, separación entre barras, limpieza del acero e instalaciones embebidas que no corten el refuerzo.

Antes de fundir la losa

Apuntalamiento completo, instalaciones revisadas y visto bueno para fundir firmado por el supervisor.

Medimos ejes, plomo y niveles en cada nivel

Registramos lo medido en obra y lo comparamos contra la planta y contra las tolerancias de **ACI 117-10**, que adopta NSE 7.1-24.

Lo que queda fuera de tolerancia se marca en rojo sobre la planta, y cada nivel tiene su control descargable en PDF.



Distancias entre ejes

Longitudinales 1 a 31 y transversales 32 a 41



Plomo de muros y columnas

Desviación medida, altura y dirección



Nivel de losa

Con foto de respaldo de cada medición

Toda la torre, nivel por nivel, en una sola vista

Cada apartamento aparece sobre la planta estructural con su color de avance.

- Sin iniciar
- En revisión
- Con observaciones
- No conforme
- Liberado



Supervisión estructural por apartamento

Elija nivel y apartamento, abra cada muro o columna, compare con el plano, tome la foto y registre el resultado. Al final del día genere el informe.

Guardado solo en este dispositivo


Revisión en obra	Observaciones	Informe del día	Observaciones generales	Asistencia
------------------	---------------	-----------------	-------------------------	------------

Corte del edificio

N11	0%
N10	0%
N9	0%
N8	0%
N7	0%
N6	0%
N5	0%
N4	0%
N3	0%
N2	0%
N1	0%

Nivel 1

Planta 01_PTE, pág. 14. Losa superior: nivel 2, págs. 164-169. Sector A ejes 1-16, sector B ejes 16-31.



Cada apartamento tiene su ficha de revisión

Sus elementos, con su plano

Cada muro, columna y losa con la hoja y página del plano que le corresponde.

El plan de revisión

Las seis etapas con su avance y los puntos de liberación marcados.

Fundiciones programadas

Fechas de muros y losa para llegar a tiempo a cada liberación.

Apartamento 106

Nivel 1, módulo A-F1, ejes 1-4 / 32-34, sector A

Fundición programada de este apartamento

Muros

mm/dd/yyyy

Losa del nivel 2

mm/dd/yyyy

Sin iniciar

Elementos estructurales

Separados por tipo. Toque un elemento para ver su plano, tomar la foto y registrar si la armadura coincide.

Muros10 elementos, 0 revisados

Elemento	Plano, nivel 1	Resultado	
M1 Muro	M1-001 pág. 49	Sin revisar	Inspeccionar
M2 Muro	M2-001 pág. 52	Sin revisar	Inspeccionar
M3 Muro	M3-001 pág. 54	Sin revisar	Inspeccionar
M4 Muro	M4-001 pág. 56	Sin revisar	Inspeccionar
M7 Muro	M7-001 pág. 64	Sin revisar	Inspeccionar
M8 Muro	M8-001 pág. 75	Sin revisar	Inspeccionar
M9 Muro	M9-001 pág. 78	Sin revisar	Inspeccionar
M11	M11-001		

Plan de revisión

Siga el orden de obra. Las etapas con punto de liberación requieren su visto bueno.

1

Trazo y arranques

Antes de armar

0/4

2

Armado de muros y columnas

Elemento por elemento, en la tabla de la izquierda

0/5

3

Liberación antes de cerrar formaleta

Punto de liberación del supervisor

Punto de liberación0/5

4

Fundición y curado de muros

Control de concreto

0/5

5

Armado de losa y vigas

Losa del nivel superior, sector del apartamento

0/6

6

Liberación y fundición de losa

Punto de liberación del supervisor


Punto de liberación0/4

Solaria · Supervisión estructural · Torre de apartamentos

9

LA APLICACIÓN


Cada elemento se compara contra su plano



- 1 Ubicamos el elemento en la planta.
- 2 Vemos el recorte del plano que aplica a ese nivel.
- 3 Fotografiamos el armado con cinta métrica visible.
- 4 Registramos el resultado: **cumple, con observación o no conforme.**

SEGUIMIENTO

Cada observación se sigue hasta cerrarla



Las observaciones importantes pasan al reporte mensual, y las no conformidades generales del proyecto se llevan en una lista aparte hasta su cierre.

ENTREGABLES

Lo que usted recibe



Informe de cada visita

PDF con fotos, resultado por elemento y conclusiones



Resumen semanal

Lo más importante de la semana en pocas páginas



Reporte mensual

Observaciones, correcciones verificadas y pendientes



Control de ejes por nivel

Mediciones contra tolerancias, en PDF



Asistencia del supervisor

Entrada y salida con foto, hora y ubicación



Avance por apartamento

Qué está liberado y qué falta, nivel por nivel



solaría
Ingeniería Estructural y Sísmica

**Construimos soluciones,
creamos confianza.**

solariaingenieria@gmail.com